

OBRAS E REFORMAS - ENTREGUES, EM ANDAMENTO E EM PLANEJAMENTO

| SERVIÇO | RESPONSÁVEL | VALOR | STATUS | MOTIVAÇÕES/AÇÕES | PERÍODO (INÍCIO - FIM) |
|--|-------------------------------------|---|-----------|---|------------------------|
| Novos jardins nas áreas externas do Hospital tendo ampla iluminação solar aprimorando a ambiência na porta de entrada da Fundação. | ENG. PREDIAL | - | Concluída | Implementação de jardins nos corredores da Psiquiatria, canteiros centrais da entrada do Hospital e no Jardim dos Mastro | JAN/2021 - FEV/2021 |
| Troca das telhas de fibrocimento da cobertura da nova Hemodinâmica | CONTRATAÇÃO | - | Concluída | As altas temperatura acumuladas entre a cobertura e o forro, criou um ambiente úmido e quente Hemodinâmica, por consequência disso, água condensava constantemente nas paredes atingindo o Angiógrafo, RPA e diversos outros ambientes. Por esse motivo, urgiu a necessidade da troca das telhas de fibrocimento por telhas térmicas sanduíches para conter essa alta umidade acumulada acima do forro, sanando esta umidade por condensação. | FEV/2022 |
| Troca da Manta Vinílica Condutiva e Revitalização das paredes e teto da Sala de Cirurgia 05 do Centro Cirúrgico | CONTRATAÇÃO (Processo 2022/696591) | 52.620,00 + 26.169,72 (TA 2022/1330351) = R\$ 78.789,72 | Concluída | Considerando que a Manta Vinílica se evidenciava deteriorada devido à infiltração de água na camada de regularização deste piso, fazendo com que a manta descole; considerando que o material do piso deveria seguir as especificações conforme estabelecidos pelos padrões normativos (ANVISA) - Os serviços constaram a retirada da Manta Vinílica antiga que encontrava-se deteriorada e cheia de buracos, assentamento de novo contrapiso para receber a Manta Vinílica Condutiva nova, colocação da mesma e revitalização das paredes e teto com cor Cubo de Gelo (Coral) | MAIO/2022 - JUN/2022 |
| Reforma da Enfermaria Infante Masculino do Serviço de Internação Breve | ENG. PREDIAL | - | Concluída | Os serviços contaram com a quebra da cerâmica de parede, instalação de novos acessórios hidráulicos (ralo, chuveiro, nicho, vaso), assentamento de nova cerâmica e lajota no banheiro e revitalização de parede e teto da Enfermaria Infante Masculino | MAIO/2022 |
| Execução do Projeto de Combate à Incêndio para atender à Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV) | CONTRATAÇÃO (SEDOP) | R\$ 1.600.000,00 | Concluída | Em junho foi finalizada a execução do Projeto de Combate à Incêndio que contemplou: a nova rede de hidrantes, troca de todos os extintores, Sistema de proteção à descargas atmosféricas (SPDA), Sistema de detecção de fumaça e calor, Instalação de luminárias de emergência e Placas informativas de rotas de fuga | SET/2021 - JUN/2022 |
| Reforma dos banheiros masculino e feminino da Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) | CONTRATAÇÃO (Processo 2022/1330351) | R\$ 26.169,72 | Concluída | Os serviços contaram com a retirada de cerâmica antiga e acessórios, assentamento de porcelanato nas paredes, pintura de caixilhos e forro e instalação de novos acessórios hidráulicos | JUN/2022 |
| Reforma da sala da Gerência Administrativa e Financeira (GEAF) | ENG. PREDIAL | - | Concluída | Esta reforma contou com a troca de divisórias em Eucatex danificadas, revitalização de paredes e forro paraline com Cinza Fumaça e Onda da Praia (Coral), instalação de luminárias de sobrepor padrão novo, limpeza das esquadrias e troca da maçaneta da porta de entrada | JUN/2022 |
| Troca da porta de alumínio da Classificação de Risco (Triagem) do Serviço de Apoio a Triagem | CONTRATAÇÃO (Processo 2022/286018) | R\$ 13.550,00 | Concluída | Considerando que a porta passava por manutenções, para recuperar parte de sua funcionalidade, constantemente, e de maneira gradativa; considerando que uma das esquadrias da porta de correr encontra-se fora do trilho, ficando esta apenas apoiada, podendo causar acidentes; Os serviços englobaram a retirada da porta de antiga de alumínio que passava constantemente por manutenções para recuperar sua funcionalidade, confecção e instalação de nova porta em ferragens em substituição à porta de correr antiga | 23 DE JULHO DE 2022 |

OBRAS E REFORMAS - ENTREGUES, EM ANDAMENTO E EM PLANEJAMENTO

| SERVIÇO | RESPONSÁVEL | VALOR | STATUS | MOTIVAÇÕES/AÇÕES | PERÍODO (INÍCIO - FIM) |
|--|---|-------------------|--------------|---|------------------------|
| Reforma e Readequação dos Setores administrativos de Compras, Assessoria de Qualidade (AQSH) e Núcleo de Planejamento (NUP) | ENG. PREDIAL | - | Concluída | Visando a readequação dos três setores, foi realizada a troca de divisórias em Eucatex danificadas, troca das portas e maçanetas para padrão STAM, revitalização de paredes e forro paraline com Onda da Praia e Branco areia (Coral), novos circuitos elétricos e lógicos, instalação de luminárias de sobrepor padrão novo, reposicionamento das splits | AGOSTO/2022 |
| Reforma e Readequação de setores administrativos de Assessoria de Comunicação (ASCOM), Chefia de Biopsicossocial e Gerência Assistencial | ENG. PREDIAL | - | Concluída | Esta reforma englobou a troca de divisórias em Eucatex danificadas e também visando a readequação dos setores., troca das portas e maçanetas para padrão STAM, revitalização de paredes e forro paraline com Cinza Fumaça e Onda da Praia (Coral), novos circuitos elétricos e lógicos, incluindo a instalação de um SWITCH, instalação de luminárias de sobrepor padrão novo, instalação de novas Splits | SET/2022 |
| Readequação dos Postos de Enfermagem/Prescrição Médicas da Clínicas visando a Implementação do MV Hospitalar | CONTRATAÇÃO (Processo: 2022/1093713) | R\$ 163.028,36 | Concluída | Com a chegada do novo sistema de gestão MV Hospitalar, surgiu a demanda de aumento das bancadas de trabalho ofertadas nas Clínicas desta Fundação, por esse motivo foi feito a reforma desses ambientes que contou com a retirada e descarte dos móveis em madeira deteriorados, instalação de tomadas elétricas e rede de piso, troca dos pisos Paviflex por padrão novo, aquisição de móveis e cadeiras espaldar alto para atender ao novo espaço das Clínicas, instalação de TVs para acompanhamento do sistema | MAIO/2022 - SET/2022 |
| Retrofit das Instalações de baixa e média tensão | CONTRATAÇÃO (Processo: 2022/688300) | R\$ 28.381.785,64 | Em andamento | A modernização dessas instalações elétricas, de baixa e média tensão, desta Fundação é inadiável e urgente. Em caso de nova inspeção, por parte de agentes dos órgãos governamentais que se ocupam de fiscalizações em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, a constatação de não conformidades recorrentes resultará certamente em responsabilizações e penalidades indesejáveis As etapas englobam a construção da nova Subestação com espaço para futuras ampliações novos grupos Moto Gerador, troca dos circuitos de baixa e média tensão com substituição dos cabos, novos alimentadores e infraestrutura para atender a todos os setores no Hospital, novos quadros de distribuição alocados em áreas estratégicas, além de novas luminárias, tomadas, régua de gases medicinais dentre outros serviços visando modernizar todas as instalações elétricas. | AGOS/2022 - ATUALMENTE |
| Aquisição de itens Hospitalares para atender à Fundação | CONTRATAÇÃO (Processo: 2022/986202) | R\$ 1.098.801,21 | Em andamento | Considerando que a Fundação é um Hospital de alta e média complexidade no Estado do Pará, considerando a necessidade de substituir com urgência parte dos itens hospitalares desgastados ou danificados, além das reformas e ampliações existentes na Instituição. Dessa forma, necessita que seus setores estejam adequadamente equipados, no que tange aos itens hospitalares da instituição, para melhor prestação de atendimento assistencial, com segurança e ergonomia para seus servidores e melhor atendimento aos usuário Os itens adquiridos são: Biombos de PVC, Cadeiras de acompanhante, Armários vitrine, Armários em aço inox, Longarinas em aço inox, Mesa de mayo, Suporte para hamper, Beliches e Camas em ferro, Escada hospitalar, Suporte de soro, Cadeira de rodas, Armários tipo vestiário | SET/2022 - ATUALMENTE |
| Substituição das três (3) Câmaras Frigoríficas do Serviço de Nutrição Dietética (SND) | CONTRATAÇÃO (Processo: 2022/754785) | R\$ 212.015,74 | Em andamento | Buscando atender às necessidades desse setor, com a reestruturação das 03 (três) Câmaras frigoríficas existentes, as quais estão apresentando inúmeras ocorrências como, infiltrações, baixo rendimento, equipamentos obsoletos e danificados. O serviço inclui desmontagem, fornecimento e instalação, possibilitando a adequação às novas tecnologias e a organização do setor, tornando o fluxo de trabalho eficiente e em conformidade com as normas vigentes. A reforma conta com a desmontagem, Fornecimento e Instalação de 03 (três) Câmaras Frigoríficas que apresentam inúmeras ocorrências como infiltrações, baixo rendimento, equipamentos obsoletos e danificados. | OUT/2022 - ATUALMENTE |

OBRAS E REFORMAS - ENTREGUES, EM ANDAMENTO E EM PLANEJAMENTO

| SERVIÇO | RESPONSÁVEL | VALOR | STATUS | MOTIVAÇÕES/AÇÕES | PERÍODO (INÍCIO - FIM) |
|---|--|--------------------------------|--------------------|--|------------------------|
| Reforma e Ampliação da Clínica Psiquiátrica | CONTRATAÇÃO (Processo: 2021/1476712) | R\$ 3.723.000,00 | Em andamento | A reforma para as áreas elencadas têm como objetivo a ampliação e reforma do bloco Serviço da Clínica Psiquiátrica. Incluindo novos consultórios, salas de terapia individual e em grupo, aumento da ofertas de leitos de internação, reforma de banheiros e enfermarias, construção de novo bloco destinado para repouso da equipe técnica e dentre outros serviços. | OUT/2022 - ATUALMENTE |
| Reforma das Salas de Utilidades (Expurgo) e Depósitos de Materiais de Limpeza (DML) das Clínicas deste Hospital | CONTRATAÇÃO (Processo: 2022/170090) | R\$ 325.997,89 | Em andamento | Visando a adaptação dos Expurgos e Depósitos de Material de Limpeza (DML) para atender às normas vigentes, estão sendo executados os serviços de: retirada de luminárias, piso de alta resistência, revestimentos cerâmicos, forro metálico (paraline) e lavatórios em aço inox; assentamento de novos porcelanatos de piso e parede, instalação de forro em PVC, bancadas com descarga biológica e prateleiras em aço inox em substituição às prateleiras em aglomerado de madeira que estão deterioradas | OUT/2022 - ATUALMENTE |
| Reforma e Readequação da UTI Adulto desta Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna | ENG. PREDIAL | R\$ 1.100.000,00 (estimado) | Em andamento | A Reforma e Ampliação da área da UTI ADULTO, que atualmente conta com 12 leitos, tem como objetivo o acréscimo de mais 8 unidades, totalizando 20 leitos, Além disso, um novo Posto de Enfermagem em formato de ilha, possibilitando melhor visibilidade dos pacientes, Banheiros reformados e adaptados para uso de PNE (Portador de Necessidades Especiais), Salas exclusivas para paramentações e para entrevistas. A obra da UTI Adulto, configura uma nova etapa no atendimento assistencial aos usuários, com espaços amplos, modernizados e humanizados, proporcionando o bem estar dos servidores e usuários. | OUT/2022 - ATUALMENTE |
| Reforma e Readequação do Lactário do Serviço de Nutrição Dietética (SND) | CONTRATAÇÃO (Processo: 2022/499289) | R\$ 281.284,32 | Em andamento | A reforma tem como objetivo a readequação e reforma do Lactário, localizado na Clínica Pediátrica, além de atender as recomendações técnicas da Divisão de Vigilância Sanitária de Engenharia (DEVISA/SESMA) A reforma engloba a elaboração de projetos Hidrossanitários, Elétricos e Climatização para execução. Retirada de luminárias, revestimentos cerâmicos de parede, forro metálico sem reaproveitamento e lavatórios em aço inox. Instalação de divisórias em Gesso Acartonado e paredes em alvenaria para o novo banheiro do Lactário. Instalação de novas esquadrias (portas, guichês). Aplicação de piso em Manta Vinílica, em substituição ao piso de alta resistência atualmente. Fornecimento e instalação de bancadas em aço inox | OUT/2022 - ATUALMENTE |
| Reforma do Centro de Hemodiálise Monteiro Leite (CHML) | CONTRATAÇÃO (Processo: 2022/1094060) | R\$ 459.612,16 (estimado) | Em fase processual | O setor de Hemodiálise da Monteiro Leite tem mais de 10 (dez) de existência, e nesse período, nunca fora realizada reforma geral dos ambientes. Em vista disso, foi realizado o levantamento de necessidades de todas as áreas internas e externas do Centro, sendo elaborado um laudo técnico de esquadrias, móveis, paredes, revestimentos, iluminação, piso, aparelhos de refrigeração dentre outros. Com base neste relatório, foi apresentada a proposta de reforma e readequação completa do Centro de Hemodiálise Monteiro Leite. | SET/2022 - ATUALMENTE |

OBRAS E REFORMAS - ENTREGUES, EM ANDAMENTO E EM PLANEJAMENTO

| SERVIÇO | RESPONSÁVEL | VALOR | STATUS | MOTIVAÇÕES/AÇÕES | PERÍODO (INÍCIO - FIM) |
|---|--|---|--------------------|--|------------------------|
| Reforma e Readequação do Serviço de Apoio a Triagem (SAT) | CONTRATAÇÃO (Processo: 2022/646359) | R\$ 321.447,18 | Em fase processual | A reforma do Serviço de apoio a Triagem (SAT) é inadiável e urgente pois a reforma está atrelada ao Termo de Intimação Nº 1394/2021 no qual a Fundação é INTIMADA a executar as não conformidades apontadas pela DEVISA. Esta reforma do posto de Enfermagem, contará com a construção do novo espaço do Expurgo, readequação da farmácia satélite, consultório médico e enfermarias seguindo a legislação vigente da DEVISA. Impermeabilização das novas áreas molhadas (banheiro) e revitalização de paredes e teto de todos os ambientes internos e circulação | OUT/2022 - ATUALMENTE |
| Centro Integrado de Monitoramento e Segurança | CONTRATAÇÃO (Processo: 2022/1317531) | Custo de Implementação + R\$ 194.988,00 mensal (Comodato) | Em fase processual | O Hospital não possui um Centro de Monitoramento, sendo este um investimento essencial à segurança das atividades fim dedicadas aos pacientes, cidadãos-usuários do SUS. Ademais, este órgão não possui os materiais, as ferramentas, os equipamentos e nem os profissionais em seu quadro funcional que reúnam as condições necessárias para atender a execução adequada dessas atividades, por se tratar de serviços não atribuídos às atividades contempladas pelo quadro de pessoal desta Fundação. | OUT/2022 - ATUALMENTE |
| Reforma da sala de Litotripsia Extracorpórea (LECO ou LEOC) no Centro Cirúrgico | ENG. PREDIAL | - | Em planejamento | Com a chegada do novo Litotripsor, deve-se adequar à sala que receberá o equipamento. Para isso, esta reforma contará a retirada da manta vinílica antiga, assentamento de nova manta, pintura acrílica sobre pintura antiga e colocação de revestimento acústico espuma para isolamento da área. | 4º TRIMESTRE DE 2022 |
| Reforma da Usina de Gases Medicinais da Engenharia Clínica | CONTRATAÇÃO | R\$ 17.636,38 | Em planejamento | Com o levantamento do layout da Usina atual, foi orçado a troca de algumas telas de arame galvanizado danificadas, reboco de vigas que estão com armadura aparente, pintura geral de parede e forro, e resina para piso de alta resistência | 1º TRIMESTRE DE 2023 |
| Readequação e Reforma do Serviço de Apoio a Diagnóstico (SADT) | CONTRATAÇÃO | R\$ 68.970,44 | Em planejamento | Com a proposta do novo layout, foi acrescentado mais um guichê de marcação de exames, além de readequações nos setores de apoio deste SADT | 1º TRIMESTRE DE 2023 |
| Reforma do banheiro dos residentes | CONTRATAÇÃO | R\$ 53.586,18 | Em planejamento | A reforma deste banheiro englobará serviços como troca de revestimentos, esquadrias, louças e metais, novas instalações hidrossanitárias | 1º TRIMESTRE DE 2023 |

OBRAS E REFORMAS - ENTREGUES, EM ANDAMENTO E EM PLANEJAMENTO

| SERVIÇO | RESPONSÁVEL | VALOR | STATUS | MOTIVAÇÕES/AÇÕES | PERÍODO (INÍCIO - FIM) |
|--|--------------|---------------------------|-----------------|--|------------------------|
| Reforma dos banheiros e copa do Andar Administrativo | CONTRATAÇÃO | R\$ 28.027,39 | Em planejamento | A reforma da copa e banheiro da administração está em fase de orçamento para execução. Nesta está englobado a troca dos armários em MDF, novos porcelanatos, pintura do forro, novos assentos sanitários e prateleiras | 1º TRIMESTRE DE 2023 |
| Troca do Piso Vinílico de algumas áreas do Centro de Hemodiálise Monteiro Leite (CHML) | CONTRATAÇÃO | R\$ 72.000,00 (estimado) | Em planejamento | O setor de Hemodiálise da Monteiro Leite tem mais de 10 (dez) de existência, e nesse período, nunca fora realizada reforma geral dos ambientes. Em vista disso, foi realizado o levantamento da Manta Vinílica das áreas mais críticas visando a sua troca | 1º TRIMESTRE DE 2023 |
| Reforma do Serviço Ambulatorial (SAM) | CONTRATAÇÃO | R\$ 500.000,00 (estimado) | Em planejamento | Com esta reforma, serão revitalizados todos os consultórios que estão apresentando patologias, troca de bancadas de granito por lavatórios de louça, troca das divisórias em Eucatex para gesso acartonado, troca do forro paroline danificados, revitalização dos corredores de circulação e recuperação do piso e esquadrias. | 1º TRIMESTRE DE 2023 |
| Reforma do Velório e Câmara Mortuária | CONTRATAÇÃO | R\$ 150.000,00 (estimado) | Em planejamento | Esta reforma englobará serviços de retirada da cerâmica antiga visando a pintura com tinta lavável, levantamento de divisórias separando o ambiente da área dos familiares, revitalização do banheiro com assentamento de porcelanato, troca de louças e acessórios hidráulicos, remanejamento e troca das portas de entrada interna/externa, revitalização do forro e a troca da porta em PVC de correr da subida do sistema Chiller. | 1º TRIMESTRE DE 2023 |
| Reforma e Readequação do Centro Cirúrgico | CONTRATAÇÃO | R\$ 165.511,01 | Em planejamento | Reforma da Sala da Chefia, Cirurgias, PPPs, Expurgo, DML, Copa e Farmácia satélite. Acréscimo de uma nova sala de cirurgia e readequação das salas de PPPs com construção de banheiros e implantação de banheira para gestantes. | 1º TRIMESTRE DE 2023 |
| Construção do Vestiário de Barreira da Nova Hemodinâmica | CONTRATAÇÃO | R\$ 49.504,90 | Em planejamento | Com intuito de criar um ambiente exclusivo para paramentação e que serve de barreira à entrada da Hemodinâmica. | 1º TRIMESTRE DE 2023 |
| Confecção de móveis em Marcenaria e Readequação do Serviço de Pessoal (SEPES) | CONTRATAÇÃO | - | Em planejamento | Os móveis do setor encontram-se deteriorados, fora as divisórias cheia de falhas e circuitos mal dimensionados. A reforma visa atender aos requisitos citados acima e também elevar a ambiência do Serviço de Pessoal. | 1º TRIMESTRE DE 2023 |
| Reforma e Readequação do Núcleo de Gestão de Pessoas (NUGEPES) | ENG. PREDIAL | - | Em planejamento | Visando a readequação do Setor, foi elaborado um anteprojeto para o setor do NUGEPES | 1º TRIMESTRE DE 2023 |
| Ampliação das vagas de Estacionamento | CONTRATAÇÃO | R\$ 300.000,00 (estimado) | Em planejamento | Com intuito de aumentar a oferta de vagas de Estacionamento para o Hospital, os quais foram reduzindo gradativamente devido às ampliações e construções de novos setores. | 2º TRIMESTRE DE 2023 |

OBRAS E REFORMAS - ENTREGUES, EM ANDAMENTO E EM PLANEJAMENTO

| SERVIÇO | RESPONSÁVEL | VALOR | STATUS | MOTIVAÇÕES/AÇÕES | PERÍODO (INÍCIO - FIM) |
|--|-------------|------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| Readequação dos setores de Central Material e Esterilização (CME) e Serviço de Processamento de Roupas (SPR) | CONTRATAÇÃO | - | Em planejamento | Readequação total dos dois setores para respeitar rotinas de trabalho, fluxo e normativas. O primeiro pavimento da lavanderia utilizada hoje em dia para administrativo será usada para administrativo do CME. | 3º TRIMESTRE DE 2023 |
| Ampliação e reforma do Pórtico de Entrada do Hospital | CONTRATAÇÃO | R\$ 800.000,00 (estimado) | Em planejamento | Ampliação do NOVO PÓRTICO DE ENTRADA em mais de 15 metros com mais uma guarita para entrada/saída exclusiva de funcionários do Hospital e outra para visitantes. | 2023 |
| Modernização do Sistema de Climatização | CONTRATAÇÃO | R\$ 39.000.000,00 (estimado) | Em planejamento | Os atuais Sistemas de Climatização e Refrigeração, a mais de 20 anos funcionando 24 horas/dia, apesar de terem recebido manutenções e revitalizações significativas ao longo dos últimos oito anos, estão com seus componentes com vida útil esgotada, baixo rendimento, condensação dos dutos e máquinas drenando água para o Centro Cirúrgico, custo elevado de manutenção e risco iminente de paralisação do sistema de climatização. A Engenharia sugere a V.Sa., abertura de processo licitatório para a contratação de empresas especializadas para proceder a estudos, projetos e implantação dos novos sistemas de refrigeração e climatização. Estudos preliminares feitos pelo Engenheiro Mecânico Roberto Baltazar da Costa, ex-servidor desta Instituição, apontaram para a necessidade de construção de novas câmaras frigoríficas, com respectivos equipamentos e para necessidade de investimentos em sistemas isolados de climatização integráveis, que garantam a renovação do ar, novos dutos e sistemas de distribuição de ar frio em cerca de 90% das áreas do Hospital, eliminando a quase totalidade de cerca de 300 splits hoje instalados, com alto custo de manutenção. | 2023 |
| Reestruturação das coberturas em Fibrocimento | CONTRATAÇÃO | R\$ 5.000.000,00 (estimado) | Em planejamento | A durabilidade média dada pelos fabricantes para as telhas de Fibrocimento podem chegar de 30 a 50 anos com uma boa manutenção. Como a maior parte das telhas do Hospital já estão chegando na casa dos "40 anos", urge a necessidade de troca de toda a cobertura do Hospital gradualmente. Ademais, a impermeabilização de calhas, lajes, rufos e demais estruturas que compõe a cobertura, devem ser reformadas concomitantemente. | 2023 |